

PROTOKÓŁ

Z kontroli w jednostce:

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Mińsku Mazowieckim, ul. J. Chelmońskiego 14 **28.03.2026 r.,**
W przeprowadzonej w dniach
(adres jednostki kontrolowanej)

30.03.2026 r.

Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

przez.....
(zespół kontrolujący)

(wykaz osób kontrolujących, zgodnie z listą obecności: **Paweł Lipiński, Ewa Szcześniak,**
.....
.. **Zbigniew Janusz Chodziński, Edyta Monika Głuchowska, Andrzej Stanisław Jaworski,**
.....
.. **Sławomir Komuda, Marzena Lipińska, Daniel Piotr Macios, Jakub Samborski, Elżbieta Roguska, Mirosław Kazimierz Siwek)**
.....

3/2026 **20.03.2026 r.**
na podstawie upoważnienia Nrz dnia
wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki.

Zakres kontroli: **Kontrola inwestycji – Gminna Biblioteka Publiczna oraz żłobek w Brzózem.**

Podczas kontroli obecny był przedstawiciel Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki:

Radosław Legat – Zastępca Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko służbowe)

Na podstawie dokumentów znajdujących się w jednostce:

Gminna Biblioteka Publiczna oraz żłobek w Brzózem

.....
(nazwa jednostki kontrolowanej)

ustalono, co następuje:



Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na posiedzeniu w dniach 28 i 30 marca 2026 r. przeprowadziła kontrolę Gminnej Biblioteki Publicznej i żłobka w Brzózem oraz dokonała wizytacji boiska sportowego w Barczącej.

Przebieg kontroli:

Gminna Biblioteka Publiczna

Członkowie Komisji udali się do miejscowości Targówka w celu kontroli nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej.

Wizytacja rozpoczęła się o godz. 9.15.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej p. Iwona Wereszczyńska powitała członków Komisji, a następnie oprowadziła ich po budynku biblioteki jak i przyległym terenie.

W trakcie wizyty członkowie Komisji zwrócili uwagę na warunki lokalowe biblioteki, jakość wykonania prac wykończeniowych oraz zakres prac które będą wymagać uzupełnienia i poprawienia w niedalekiej przyszłości.

Radny Daniel Macios zapytał, czy dla gości biblioteki jest możliwość skorzystania na miejscu z drukarki.

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki p. Iwona Wereszczyńska odpowiedziała na to pytanie twierdząco.

Radna Marzena Lipińska zwróciła uwagę na brak obudowy rury przy grzejniku w łazience dla osób niepełnosprawnych.

Przewodniczący Komisji zapytał czy pozostałości silikonów na szybach zostały zauważone już po odbiorze.

Radna Edyta Głuchowska zwróciła uwagę na nieestetyczne wykonanie np. fug terakoty. Zauważyła również, że kosze i pojemniki na szczotki są porzewiałe.

Przewodniczący Komisji zapytał od jakiego czasu Gmina użytkuje te pomieszczenia.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej p. Iwona Wereszczyńska odpowiedziała, że pomieszczenia użytkowane są od 24 lutego.

Radny Daniel Macios zwrócił uwagę, że przez barierkę na schodach można niebezpiecznie się wychylić.

Wójt na bieżąco udzielał informacji na zadawane pytania.

Wizytacja boiska sportowego w Barczącej





Następnie członkowie komisji udali się do miejscowości Barcząca w celu przedyskutowania kwestii związanych z remontem boiska sportowego.

Zastępca Wójta oznajmił, że wstępne kosztorysy na modernizację, aby zwrócić się do Marszałka Województwa o 80% dotacji, są już przygotowane. Jeżeli zdecydowano by się na krótką trawę koszt wyniósłby 163 000 zł, natomiast w przypadku wykorzystania nawierzchni z tartanu 225 000 zł.

Radny Mirosław Siwek zapytał o rodzaj podbudowy boiska.

Zastępca Wójta odpowiedział, że jest to podbudowa betonowa. Poinformował, że plan renowacji obejmuje: zabezpieczenie terenu, rozstawienie ogrodzeń tymczasowych, demontaż, odłożenie na miejsce wskazane przez zamawiającego sprzętu sportowego,

 Macios

 Wereszczyńska
 Lipińska
 Głuchowska
 Siwek
str. 2/9
dipłm.

demontaż płytek systemowych plastikowych wraz z utylizacją, oczyszczenie oraz przygotowanie istniejącej płyty betonowej pod montaż nawierzchni z trawy syntetycznej (w wersji tańszej), klejenie pęknięć i uzupełnianie nierówności, montaż nowej nawierzchni (tartan lub trawa), wymianę górnej siatki sznurkowej, podniesienie ogrodzenia od strony budynku o 120 cm, przedłużenie istniejących słupów wraz z wymianą akcesoriów montażowych siatki sznurkowej, przygotowanie przedłużonego ogrodzenia pod montaż nowej siatki sznurkowej, utylizację starej siatki sznurkowej, zakup i dostarczenie oraz wymianę siatek na istniejących bramkach 3x2 wraz z wymianą mocowań, ponowny montaż osprzętu sportowego, wyczyszczenie tulei i mocowań oraz obsadzenie wcześniej zdemontowanego sprzętu. Dodał, że Gmina jest bardziej skłonna zamontować tartan, wspominając przy tym, że znacznie wzrosła kwota dofinansowań.

Radna Ewa Szczęśniak zwróciła uwagę, że drewniane sprzęty nie zostały zabezpieczone impregnatem.

Żłobek w Brzózem

Wizytacja rozpoczęła się o godzinie 10:41.

Członkowie Komisji udali się do miejscowości Brzózce w celu dokonania wizytacji obiektu i kontroli przebiegu prac oraz jakości ich wykonania.

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na dużo niewykorzystanego terenu, potrzebę rozbudowania w przyszłości placu zabaw oraz konieczność rozszerzenia rozbudowy monitoringu przedszkola np. o wideo domofon.

Zastępca Wójta stwierdził, że należy zabezpieczyć środki na remont drogi prowadzącej do budynku żłobka. Na miejscu omówiono szereg spraw będących w zainteresowaniu członków komisji.

Na koniec, członkowie komisji odwiedzili rejon szkoły w miejscowości Brzózce, w związku z prowadzoną rozbudową Szkoły. O godz. 11:42, Przewodniczący Komisji ogłosił przerwę w obradach Komisji, do poniedziałku 30 marca 2026 r., do godziny 16:30.


Posiedzenie zostało wznowione w dniu 30 marca 2026 r. o godz. 16:30.

Przewodniczący Komisji przywitał członków Komisji, Zastępcę Wójta oraz Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki p. Iwonę Wereszczyńską i zreferował przebieg Komisji wyjazdowej.

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki p. Iwona Wereszczyńska stwierdziła, że jej zdaniem Gmina powinna podejmować dalsze kroki w poprawianiu i ulepszaniu terenu biblioteki. Zwróciła uwagę, że wykończenia estetycznego wymaga przede wszystkim teren zewnętrzny i dodała, że naprawa pozostałych usterek tj. regulacja drzwi wejściowych do budynku i naprawa klimatyzacji ma być zrealizowana w najbliższym czasie.

Zastępca Wójta poinformował, że wykonawca (firma AKPOL) został poproszony o wycenę utwardzenia dodatkowej powierzchni, na której mogłyby parkować samochody.

Radna Ewa Szczęśniak zapytała, czy poruszono również temat zastoin wody, które powstały na terenie wyłożonym kostką.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there is a large, sweeping signature, a signature with the name 'Maciej' written below it, a signature with 'SI' written below it, a signature with 'str. 3/9' written below it, and a signature with 'Ewa Szczęśniak' written below it. On the far right, there is a circular stamp or signature.

Zastępca Wójta odpowiedział, że tak. Po zgłoszeniu tematu wykonane zostały zabiegi przekierowania wody z rynny spustowej do obniżenia w kostce i wydłużenie odwodnienia liniowego, aby skutecznie odprowadzać wodę.

Radna Ewa Szcześniak zwróciła uwagę, że w tym roku nie było jeszcze na tyle dużych opadów, żeby z całą pewnością stwierdzić, że to rozwiązanie się sprawdza i należy monitorować sytuację.

Zastępca Wójta poinformował, że spotkał się z wykonawcą i wykonawca stwierdził, że będzie reagował na ewentualne wezwania.

Radny Zbigniew Chodziński zapytał o czas na usunięcie usterek.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki p. Iwona Wereszczyńska odpowiedziała, że jest to 30 dni, natomiast wciąż oczekują na specjalistę od klimatyzacji. Dodała, że kwestia ta nie była na ten moment traktowana priorytetowo, ponieważ do okresu upałów pozostało jeszcze sporo czasu.

Przewodniczący Komisji oświadczył, że na miejscu członkowie Komisji zauważyli szereg uwag, które jego zdaniem mogły zostać wykryte już na etapie wykonawstwa. Zwrócił uwagę przede wszystkim na kwestie odprowadzenia wody z powierzchni niechłonnej oraz możliwe potencjalne problemy z wodą wdzierającą się do budynku w przyszłości.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że takie kwestie powinny być już wcześniej wychwycone przez inspektora nadzoru.

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, na jego zdaniem, nie estetyczne wykonanie prac wykończeniowych czyli, źle wykonane tynki, podrapane okna i klej pozostawiony na poręczach.

Radny Mirosław Siwek zwrócił uwagę, że niektóre z tych problemów to rzeczywiście kwestie wyłącznie estetyczne, natomiast kwestie zbierania się wody przed wejściem oraz niebezpiecznych balustrad na schodach wiążą się z bezpieczeństwem użytkownika i należy je niezwłocznie poprawić.

Radna Edyta Głuchowska poinformowała, że gумы na schodach odstają i stwarzają zagrożenie dla odwiedzających.

Radna Marzena Lipińska dodała, że w fudze przy zejściu zauważono ubytki.

Radna Edyta Głuchowska stwierdziła, że kosze i stojaki na szczotki są zardzewiałe, mimo że powinny być nowe.


Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki p. Iwona Wereszczyńska poinformowała, że zostało to zgłoszone do wykonawcy.

Zastępca Wójta dodał, że być może rzeczy te były niskiej jakości i w kontakcie z płynem czyszczącym doszło do reakcji chemicznej, która spowodowała korozję. Dodał również, że wiele problemów zostało rozwiązanych na etapie prac, a sam budynek został również obciążony dodatkowym stropem.

Radny Mirosław Siwek poinformował, że niezagrażające użytkownikowi pęknięcia na ścianach, czasami pojawiają się po zakończeniu prac i po jakimś czasie się je poprawia.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że jego zdaniem skoro, osoba nie będąca specjalistą budowlanym tak jak on, dostrzega problemy w jakości wykonania prac, dostrzegają je również osoby odwiedzające, a powyższe stawia zleceniodawcę prac czyli Urząd Gminy w złym świetle.

Radny Daniel Macios zwrócił uwagę, że Radni przeprowadzając wizytację także w trakcie trwania budowy już wówczas zgłaszali swoje spostrzeżenia i uwagi, a zatem wykonawca miał



czas się do nich zastosować i nie zostało to zrobione. Dodał, że między drzwiami, a kostką powinna być przerwa, w związku z czym trzeba przełożyć kostkę. W przeciwnym razie drzwi się zetną. Stwierdził, że jeżeli potrzebne prace związane z terenem zewnętrznym nie zostały zawarte w przetargu, możliwe, że Komisja Budżetu będzie musiała wprowadzić nową inwestycję.

Przewodniczący Rady Gminy zgodził się ze stanowiskiem Przewodniczącego Komisji i stwierdził, że odpowiedzialny za takie niedopatrzenia jest inspektor nadzoru, w związku z czym może byłoby zasadne aby Radni zastanowili się nad znalezieniem rozwiązania systemowego.

Radna Elżbieta Roguska zapytała, czy istnieje możliwość zapraszania inspektorów nadzoru na posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Zastępca Wójta odpowiedział, że to zależy, czy umowa z Gminą danego inspektora obejmuje stawianie się przed Komisją Rewizyjną.

Radny Jakub Samborski stwierdził, że jego zdaniem estetyka wykonania ścian, sposób zamontowania listew i wykończenie stropu w budynku biblioteki jest nie do zaakceptowania. Zwrócił również uwagę, że aby dostać się do toalety dla niepełnosprawnych trzeba pokonać schodek, co powinno zostać zauważone już na etapie projektu.

Radny Zbigniew Chodziński zaproponował, aby zatrudnić dodatkową osobę, która byłaby w stanie zauważyć ewentualne niedociągnięcia.

Przewodniczący Komisji odpowiedział, że powinien się tym zajmować inspektor nadzoru.

Radny Mirosław Siwek zgodził się z Radnym Zbigniewem Chodzińskim.

Przewodniczący Komisji podsumował dotychczasowe spostrzeżenia, zwracając uwagę przede wszystkim na zmierzenie spadków terenu przed wejściem do biblioteki oraz pozbycie się zastojów wody. Następnie poprosił Zastępcę Wójta o wypracowanie kompleksowego rozwiązania oraz zwrócił się do niego z pytaniem, czy poprawienie istniejących usterek i błędów narazi gminę na dodatkowe koszty.

Radna Beata Pyrzanowska zwróciła uwagę, że drzwi biblioteki należy obniżyć o 2 cm, a zatem po ich naprawie, spadek nie będzie się zgadzał, w związku z czym należy najpierw rozwiązać kwestie drzwi, a dopiero później wykonywać ewentualne pomiary.

Radny Andrzej Jaworski zapytał, czy wady pojawiły się na etapie wykonywania, czy już na etapie projektowania.

Przewodniczący Komisji odpowiedział, że należy to ustalić.

Radna Beata Pyrzanowska zapytała, czy budynek przeszedł już wszystkie odbiory.

Zastępca Wójta odpowiedział na to pytanie twierdząco.

Przewodniczący Komisji zapytał o możliwości wkomponowania lub przesunięcia kontenera znajdującego się na terenie należącym do biblioteki, stwierdził, że kwestie estetyczne stanowią wizytówkę Gminy i zaapelował aby rozwiązać je jak najszybciej.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki p. Iwona Wereszczyńska zawnioskowała, aby przy wymianie ogrodzenia wymienić również bramę, na taką, która wyglądałaby bardziej przystępnie. Poinformowała również, że planowanie jest zagospodarowanie terenu zielonego, w tym postawienie dekoracji skalnej oraz uzyskanie dofinansowania dla budowy ławki i skrzyń, w których można byłoby zasadzić rośliny.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there is a long, sweeping signature. In the center, the name 'Maciej' is written above a signature. To the right, there are several other signatures and initials, including one that appears to be 'S/H' and another that looks like 'Magdalena'. The page number 'str. 5/9' is printed in the bottom right corner.

Radna Edyta Głuchowska zapytała o możliwość wywieszenia dużego bilbordu, który informowałby o dokładnym położeniu biblioteki.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki p. Iwona Wereszczyńska odpowiedziała, że został zamówiony szyld, jego projekt już powstaje, a gdy będzie gotowy, zostanie złożony wniosek o dofinansowanie.

Zastępca Wójta zobowiązał się pochylić nad uwagami zgłoszonymi przez członków Komisji.

Przewodniczący Komisji, po wyczerpaniu pytań dotyczących biblioteki, zaproponował przejście do tematu boiska w miejscowości Barcząca.

Zastępca Wójta poinformował, że prosił członków Komisji Rewizyjnej o głos doradczy w tej sprawie, za który podziękował i poinformował, że w związku z ustaleniami Urząd gminy złoży stosowny wniosek o dofinansowanie tej inwestycji.

Przewodniczący Komisji zasygnalizował przejście do tematu żłobka w miejscowości Brzoze.

Radna Ewa Szcześniak zwróciła uwagę na potrzebę zamontowania monitoringu na terenie należącym do żłobka.

Radny Sławomir Komuda zapytał, czy droga prowadząca do żłobka należy do Gminy, czy jest drogą prywatną oraz zwrócił uwagę, że odcinek ten jest na tyle wąski, że wymijanie się na nim samochodów jest znacznie utrudnione.

Radna Beata Pyrzanowska zapytała, czy szatnia w żłobku nie jest za mała na przewidzianą liczbę dzieci.

Zastępca Wójta odpowiedział, że jego zdaniem bardziej prawdopodobny będzie problem z wypełnieniem miejsc.

Zastępca Wójta dodał, że w ustalaniu szczegółów logistycznych Gmina polegała na uwagach firmy projektującej, ponieważ budynek nie był projektowany, a jedynie dostosowany do nowego przeznaczenia.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy zadanie budowy żłobka było realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zastępca Wójta odpowiedział twierdząco i dodał, że wszelkie wymagania realizacyjne były opisane w programie, natomiast projektant wyłoniony przez wykonawcę rozrysował wszystko w szczegółach oraz złożył dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę.

Radna Ewa Szcześniak zapytała, czy kuchnia nie jest za mała dla potrzeb żłobka.

Przewodniczący Komisji odpowiedział, że założeniem jest, że posiłki do żłobka będą dostarczane przez catering.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że zgadza się z potrzebą zainstalowania monitoringu na terenie żłobka. Zwrócił również potrzebę wzbogacenia placu zabaw, który jego zdaniem na ten moment jest zbyt ubogi. Poinformował również, że rozmawiał z wykonawcą, który wyraził chęć nasadzenia drzew wokół budynku, natomiast nie uzyskał na ten cel dodatkowych środków.

Zastępca Wójta odpowiedział, że Gmina uznała, że może wykonać nasadzenia własnym nakładem, zaoszczędzając w ten sposób środki i jest to planowane.

Radny Jakub Samborski zapytał, czy tuje, które miałyby być ewentualnie tam zasadzone nie zawierają substancji toksycznych i dodał, że jego zdaniem są to drzewa mało estetyczne.

Placius



str. 6/9

Zastępca Wójta odpowiedział, że substancje te nie są niebezpieczne w stężeniu, które naturalnie występuje w igliwiu, natomiast gatunek drzew, które będą tam zasadzone, nie jest jeszcze ustalony i może zostać poddany dyskusji.

W tym momencie Przewodniczący Komisji, na prośbę Zastępcy Wójta, z powodu wcześniej umówionego spotkania z mieszkańcami, zarządził 15 minut przerwy.

Przewodniczący Komisji, po 15 minutowej przerwie wznowił posiedzenie i zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w sprawie kontroli inwestycji gminnych.

Zastępca Wójta stwierdził, że pracownicy Gminy przeanalizują zapisy programu funkcjonalno-użytkowego żłobka, aby wymóc zmiany postulowane przez Radnych.

Przewodniczący Komisji zarekomendował głosowanie nad wnioskiem pokontrolnym do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki o następującej treści:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mińsk Mazowiecki zobowiązuje Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki do niezwłocznego opracowania i wdrożenia wytycznych nadzoru nad przebiegiem inwestycji gminnych, zarówno na etapie projektowania, jak i ich wykonawstwa. Dotyczy to zarówno pracowników Urzędu Gminy, jak i w szczególności inspektorów nadzoru. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki przedłoży Komisji informacje o podjętych działaniach i sposobach ich wdrażania na najbliższych Komisjach.

Radny Daniel Macios zwrócił uwagę, że około rok wstecz nastąpiła reorganizacja pracy urzędu i, formułując wniosek, należałoby porównać działanie obecnego systemu nadzoru z tym obowiązującym w przeszłości.


Przewodniczący Komisji zgodził się i dodał, że chciałby, aby wniosek ten przede wszystkim określał sposób prowadzenia kolejnych kontroli.

Radny Daniel Macios stwierdził, że zmienione zostały nazwy i zależności pracowników, a także stworzono nowe komórki referatów, a zatem nowe zasady mogą jego zdaniem nie funkcjonować w pełni i dopiero podlegać wdrażaniu.

Zastępca Wójta zapytał o rodzaje inwestycji jakich ma dotyczyć ten wniosek i zaznaczył, że jeżeli zostanie on zastosowany do wszystkich inwestycji, sprawi to, że koszty znacznie wzrosną. Przewodniczący Komisji odpowiedział, że wybór odpowiedniego sposobu postępowania oraz nadzoru nad inwestycjami będzie w dużej mierze zależał od decyzji Władz Gminy. W przypadku mniejszych przedsięwzięć, realizowanych na przykład w ramach inicjatywy lokalnej, wystarczającą formą kontroli powinno być zaangażowanie samego Wójta oraz Naczelnika Wydziału Inwestycji, którzy oceniliby, czy prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. Jeżeli jednak weryfikacja poprawności wykonania zadań będzie wymagała specjalistycznej wiedzy – tak jak ma to miejsce w przypadku projektów o skali porównywalnej do biblioteki czy dużych inwestycji drogowych opiewających na kilka milionów złotych – to do władz będzie należało określenie, specjaliści jakich dziedzin są niezbędni do przeprowadzenia kontroli. Zaznaczył, że Urząd Gminy może już zatrudniać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, które byłyby w stanie ocenić prawidłowość realizacji zadania na podstawie samego projektu. Podsumowując, podkreślił, że ostateczne ukształtowanie i wdrożenie procedur nadzorczych pozostaje w gestii i kompetencji Władz Gminy.

Radna Elżbieta Roguska poprosiła aby Zastępca Wójta ustosunkował się do przedstawionego wniosku pokontrolnego.

Zastępca Wójta odpowiedział, że im bardziej wzmocnione zostanie dogląwanie inwestycji na etapie projektowym i wykonawczym przez organy zewnętrzne, tym większe

 str. 7/9

prawdopodobieństwo, że efekt finalny będzie jakościowo lepszy i nie będzie co do niego uwag, jednak dodał, że wprowadza to ryzyko znaczącego zwiększenia kosztów i nie gwarantuje ewentualnej poprawy. Stwierdził, że Gmina spróbuje wypracować system, który określi jakie projekty wiążą się z większym ryzykiem powstania niedoróbek.

Radna Edyta Głuchowska zapytała o proces wybierania inspektorów nadzoru.

Zastępca Wójta odpowiedział, że grono jest zawężane, a następnie ankietowane zapytaniem o cenę. Dodał, że zdarzały się sytuacje gdzie wyłaniano inspektora w przetargu firm projektowych i okazywało się, że inspektor współpracuje z wykonawcą oraz sytuacje, w których firma zatrudniająca inspektora była z bardzo daleka, w związku z czym trudno było umówić się na jego wizytę.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że jego zdaniem wniosek powinien być przede wszystkim rozumiany jako potrzeba opracowania wytycznych, określających nadzór od szczebla podstawowego, po szczebel zewnętrzny.

Zastępca Wójta odpowiedział, że w umowie podpisanej z inspektorem wskazana jest częstotliwość, którą można potwierdzić zdjęciami zrobionymi przez ich samych.

Radny Andrzej Jaworski zapytał, czy na rynku dostępnych jest wystarczająco dużo inspektorów, aby Gmina mogła sobie pozwolić na takie działania.

Zastępca Wójta odpowiedział, że jego zdaniem odpowiednich osób jest zdecydowanie za mało i są oni rozchwytywani.

Przewodniczący Komisji poddał wypracowany w trakcie dyskusji wniosek pokontrolny pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 10 członków Komisji. Za było 8 osób, nikt nie był przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Wniosek został przyjęty.

W trakcie dyskusji **Radny Zbigniew Chodziński** zasugerował ewentualne zatrudnienie dodatkowej osoby do odbioru.

Radny Jakub Samborski zapytał czy osoby kontrolujące będą ponosiły jakąś formę odpowiedzialności.

Zastępca Wójta odpowiedział, że jest to kwestia formowania umowy cywilnej i czy druga strona się na to zgodzi.

Przewodniczący Rady Gminy odniósł się do słów Radnego Zbigniewa Chodzińskiego, prosząc o doprecyzowanie, w jakiej formule dodatkowa, zatrudniona osoba przeprowadziłaby kontrolę.

Radny Zbigniew Chodziński odpowiedział, że byłoby to wprowadzenie dodatkowego, świeżego spojrzenia.

Radny Jakub Samborski zwrócił uwagę, że jego zdaniem termin, który jest warunkiem otrzymania dotacji nie powinien determinować odbioru budynku.

Wnioski pokontrolne:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mińsk Mazowiecki zobowiązuje Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki do niezwłocznego opracowania i wdrożenia wytycznych nadzoru nad przebiegiem inwestycji gminnych, zarówno na etapie projektowania, jak i ich wykonawstwa. Dotyczy to zarówno pracowników Urzędu Gminy, jak i w szczególności inspektorów nadzoru. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki przedłoży Radnym Gminy informacje o podjętych działaniach i sposobach ich wdrażania na najbliższych Komisjach.

Uwagi kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej:

Maciś

str. 8/9

.....
.....
.....

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazano Wójtowi Gminy (Kierownikowi jednostki kontrolowanej), natomiast drugi egzemplarz został przekazany Zastępcy Wójta.

Kontrolowany:

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta

Kontrolujący:

Komisja Rewizyjna
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
w składzie:

Paweł Lipiński – 

Ewa Szczęśniak – 

Zbigniew Chodziński – 

Edyta Głuchowska – 

Andrzej Jaworski – 

Sławomir Komuda – 

Marzena Lipińska – 

Daniel Macios – 

Elżbieta Roguska – 

Jakub Samborski – 

Mirosław Siwek – 

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
2. Zastępca Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki,
3. a/a.

100

100